

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกาโรยา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑, ม.๑๖	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๐	/			๑๐ ม.ค.-๑๑มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ หมู่ ๒	๕๙,๒๐๐	๕๙,๒๐๐	๐	/			๑๖ ม.ค.-๑๗ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเสอเพลอ หมู่ ๒	๓๖,๑๐๐	๓๖,๑๐๐	๐	/			๒๘ ก.พ.-๒๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่ากล้วย ม.๓	๒๔๒,๔๐๐	๒๔๒,๔๐๐	๐	/			๑๙ ม.ค.-๒๐ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนขี้เหล็ก ม.๔	๒๖๗,๘๐๐	๒๖๗,๘๐๐	๐	/			๒๘ ก.พ.-๒๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทองอินทร์ ม.๕ ม.๑๓	๔๗๘,๙๐๐	๔๗๘,๙๐๐	๐	/			๑๕ ก.พ.-๑๖ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนมอญ ม.๖	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	/			๑๖ ม.ค.-๑๗ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ ม.๗ - หนองขี้ผู้	๒๙๖,๓๐๐	๒๘๙,๘๐๐	๖,๕๐๐	/			๒๒ ก.พ.-๒๓ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกศรีสำราญ ม.๘	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๐	/			๑๙ ม.ค.-๕ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย ม.๙	๒๔๔,๙๐๐	๒๓๖,๒๐๐	๘,๗๐๐	/			๒๒ มี.ค.-๒๗ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร ม. ๑๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/			๒๐ ม.ค.-๒๐ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสามสิบ ม.๑๒	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๐,๘๐๐	๕,๙๐๐	/			๑๔ ก.พ.-๑๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสงเปลือย ม.๑๖	๔๓๑,๔๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	/			๒๗ ม.ค.-๒๗ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังหน้าผา ม.๑๘	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐	/			๑ ก.พ.-๒ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ม.๘	๒๑๗,๙๐๐	๒๑๗,๙๐๐	๐	/			๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.๑๑	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๐	/			๑๑ ม.ค.-๑๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.๑๔	๒๕๕,๕๐๐	๒๕๕,๕๐๐	๐	/			๒๒ ก.พ.-๒๓ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.๑๕	๒๕๕,๕๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๕๐๐	/			๑๓ ก.พ.-๑๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ม.๑๗	๒๑๗,๙๐๐	๒๑๗,๙๐๐	๐	/			๑ มิ.ย.-๓๑ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.๑๗	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	/			๒๓ ม.ค.-๒๔ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
	รวม	๕,๕๙๓,๕๐๐	๕,๕๕๑,๕๐๐	๔๒,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.๑๙	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๐	/			๘ มี.ค.-๗ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๒.	โครงการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล ๖ นิ้วพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๕ พ.ค.-๒๔ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๓.	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนลาดยางสายหนองนาคำ-วังหน้าผา ช่วงบ้านสงเปลือย ม.๑	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๐	/			๒๓ มิ.ย.-๒๒ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ม.๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๑ เม.ย.-๑๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่ากล้วย หมู่ ๓	๓๔๗,๐๐๐	๓๓๐,๔๐๐-	๑๖,๖๐๐	/			๕ ก.ค.-๓ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างลูกรัง ม.๕	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐	/			๒๑ เม.ย.-๒๐ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนมอญ หมู่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	/			๒๘ เม.ย.-๒๗ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน ไปห้วยสามพาด บ้านโคกศรีสำราญ ม.๘	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๓๑ มี.ค.-๓๐ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.๙	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๑๙ เม.ย.-๑๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนศรีสมพร หมู่ ๑๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๐	/			๑ เม.ย.-๓๐ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓	๕๖,๐๐๐	๕๔,๒๐๐	๑,๘๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓	๗๓,๔๐๐	๗๐,๙๐๐	๒,๕๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๔.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕	๑๔๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๒๖ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๑๓๘,๓๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๒,๓๐๐	/			๒๙ มี.ค.-๒๗ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
	รวม	๒,๕๖๖,๗๐๐	๒,๑๘๔,๓๐๐	๕๒,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกาโรธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.๑๖	๕๑,๐๐๐	๕๐,๗๐๐	๓๐๐	/			๑ เม.ย.-๓๐ เม.ย.๖๖		
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๐	/			๒๑ เม.ย.-๒๐ มิ.ย.๖๖		
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๖๔,๗๐๐	๖๑,๕๐๐	๓,๒๐๐	/			๑๐ พ.ค.-๙ ก.ค.๖๖		
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๘	๓๙๐,๐๐๐	๓๕๕,๒๐๐	๓๔,๘๐๐	/			๑๐ พ.ค.-๙ ก.ค.๖๖		
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๙	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐	/			๒๖ พ.ค.-๒๔ ก.ค.๖๖		
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๙	๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	๘๐๐	/			๒๕ พ.ค.-๒๔ ก.ค.๖๖		
๔๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ม.๑	๔๙๓,๓๐๐	๔๖๘,๙๙๐	๒๔,๓๑๐	/			๑๗ ก.ค.-๑๕ ก.ย.๖๖		
๔๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	/			๒๖ ก.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖		
๔๔.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๘	๓๒๒,๗๐๐	๓๒๒,๗๐๐	๐	/			๓๑ ส.ค.-๒๙ ต.ค.๖๖		
๔๕.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองนาคำ หมู่ ๑๔	๓๘๑,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๐	/			๒๗ มี.ค.-๒๖ พ.ค.๖๖		
๔๖.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ ม.๑๕	๒๗๑,๙๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	/			๒๔ พ.ค.-๒๓ ก.ค.๖๖		
๔๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ม.๑๗	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๘ เม.ย.-๒๖ มิ.ย.๖๖		
๔๘.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. บ้านโคกศรีสำราญ ม.๑๗	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๐	/			๓๑ ส.ค.-๒๙ ต.ค.๖๖		
	รวม	๓,๖๔๙,๖๐๐	๓,๕๖๗,๔๙๐	๘๒,๑๑๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙.	โครงการก่อสร้างประตูน้ำกั้นหนองเสือเพลอ บ้านเสือเพลอ ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๑ เม.ย.-๒๐ มิ.ย.๖๖		
๕๐.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ ม.๕	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	/			๗ ส.ค.-๑๔ ส.ค.๖๖		
๕๑.	โครงการจ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๕ พ.ค.-๒๔ มิ.ย.๖๖		
๕๒.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทองอินทร์ ม.๑๓	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๐	/			๑๙ ก.ค.-๑๖ ก.ย.๖๖		
๕๓.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านสวนมอญ หมู่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๙๐๐	๑,๑๐๐	/			๒๖ เม.ย.-๒๔ มิ.ย.๖๖		
๕๔.	โครงการจ้างเหมาชุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านสงเปลือย ม.๙	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	/			๑๖ มิ.ย.-๑๕ ส.ค.๖๖		
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖		
๕๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.๙	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			๒๑ เม.ย.-๒๐ มิ.ย.๖๖		
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๑	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๑,๙๐๐	๒,๑๐๐	/			๒๘ มี.ค.-๒๖ พ.ค.๖๖		
๕๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหน้าผา หมู่ ๑๑	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๐	/			๒๓ มี.ค.-๒๒ พ.ค.๖๖		
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน ดงสามสิบ หมู่ ๑๒	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๐,๕๖๓	๖,๑๓๗	/			๒๘ มี.ค.-๒๗ พ.ค.๖๖		
๖๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทองอินทร์ หมู่ ๑๓	๔๒,๓๐๐	๓๙,๓๐๐	๓,๐๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖		
๖๑.	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ ๑๕	๑๔๘,๕๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๗,๕๐๐	/			๒๖ เม.ย.-๒๕ มิ.ย.๖๖		
๖๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๑๒๘,๖๐๐	๑๒๒,๑๐๐	๖,๕๐๐	/			๑๐ พ.ค.-๙ ก.ค.๖๖		
	รวม	๒,๓๙๑,๑๐๐	๒,๓๔๘,๘๖๓	๔๒,๒๓๗						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๖๖,๖๐๐	๖๔,๐๐๐	๒,๖๐๐	/			๑๑ พ.ค.-๑๐ ก.ค.๖๖		
๖๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ ๑๖	๔๔,๔๐๐	๔๒,๗๐๐	๑,๗๐๐	/			๑๑ พ.ค.-๑๐ ก.ค.๖๖		
๖๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ 16	๙๙,๗๐๐	๙๕,๙๐๐	๓,๘๐๐	/			๑๐ พ.ค.-๙ ก.ค.๖๖		
๖๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย ม.19	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๒๗ มี.ค.-๒๖ พ.ค.๖๖		
๖๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านดงสามสิบ หมู่ ๑๒	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑๐เม.ย.-๙ มิ.ย.๖๖		
๖๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด คสล. บ้านวังหน้าผา หมู่๑๘	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ พ.ค.-๒๓ ก.ค.๖๖		
๖๙.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยหลุบปูน บ้านเสอเพลอ หมู่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๒๐๐	๘๐๐	/			๔ พ.ค.-๒ ธ.ค.๖๖		
๗๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗	๙๙,๐๐๐	๙๓,๘๐๐	๕,๒๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖		
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๗	๕๕,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	/			๓ พ.ค.-๒ ก.ค.๖๖		
๗๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๔	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๖,๖๐๐	๑,๔๐๐	/			๒๓ มี.ค.-๒๒ พ.ค.๖๖		
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย ม.๑๖	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	๐	/			๒๐ ก.ย.-๑๘ พ.ย.๖๖		
	รวม	๒,๖๐๔,๗๐๐	๒,๕๘๑,๗๐๐	๒๓,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน งบกลาง, สังคมสงเคราะห์, เกษตร, สาธารณสุข, การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๓๔๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๗,๔๐๐	๘๘๒,๖๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๘๗๐,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐	๔,๙๕๑,๒๐๐	๘๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๔.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๕.	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสตำบลเสอเพลอ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๖.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลเสอเพลอ	๔๐๐,๐๐๐	๒๓๗,๖๕๐	๑๖๒,๓๕๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๗.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเสอเพลอ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๓๒	๖๘	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๓๓๐	๑๑,๖๗๐	/			มี.ค.๖๖		
๙.	โครงการค้ำกำลังจัดขยะมูลฝอย	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๙,๘๒๙.๒๐	๒๐,๑๗๐.๘๐	/			ก.ย.๖๖		
๑๐.	โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐	๖๙,๔๑๑	๘๓,๕๘๙	/			มี.ย๖๖-ก.ค.๖๖		
๑๑.	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ (ด้านสาธารณสุข)	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	/			ส.ค.๖๖		
๑๒.	ค่าอาหารเสริม(นม) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๔๔,๔๕๗ ๖๑,๐๐๐	๑,๔๑๕,๕๔๔.๔๓	๑๘๙,๙๑๒.๕๗	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๓.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๒๐๐,๕๐๐	๙๙๐,๕๗๐	๒๐๙,๙๓๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๔.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา	๗๐๐,๐๐๐	๕๒๙,๓๒๖	๑๗๐,๖๗๔	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๕.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ	๗๗๘,๔๐๐	๕๗๘,๒๕๘	๒๐๐,๑๔๒	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๖.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร	๔๓๑,๒๐๐	๓๗๙,๓๕๐	๕๑,๘๕๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๗.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ	๑,๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๒๖,๑๖๖	๓๑๗,๘๓๔	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
	รวม	๓๑,๐๐๖,๕๕๗	๒๘,๖๙๘,๙๔๗	๒,๓๐๗,๖๑๐.๓๗						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน การศึกษา, การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘.	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์	๒๘๐,๐๐๐	๒๒๖,๒๐๖	๕๓,๗๙๔	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๑๙.	โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๒,๙๘๕	๔๖๗,๒๑๓	๑๕,๗๗๒	/			ม.ค.๖๖		
๒๐.	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๖๖		
๒๑.	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมโครงการโรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒๒.	อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ตำบลเป็นฐาน (เสอเพลอโมเดล)	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒๓.	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ.๖๖		
๒๔.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๐	/			เม.ย.๖๖		
๒๕.	อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	/			เม.ย.๖๖		
๒๖.	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๖๖		
๒๗.	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			ม.ค.๖๖		
๒๘.	อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒๙.	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเสอเพลอ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			ธ.ค.๖๕		
๓๐.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.เสอเพลอ	๒๐๐,๐๐๐	๒๖,๒๒๖	๑๗๓,๗๗๔	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๓๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			มี.ย.๖๖		
๓๒.	โครงการเฝ้าระวังภัยเพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๗๒	๓๐,๐๒๘	/			ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖		
๓๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย	๓๒๔,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
	รวม	๒,๐๗๓,๙๘๕	๑,๗๑๒,๖๑๗	๓๖๑,๓๖๘						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และวัฒนธรรม

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน, การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ อำเภอกุมภวาปี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			พ.ย.๖๖		
๓๕.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			ก.ค.๖๖		
๓๖.	อุดหนุนอำเภอตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลดปัญหาอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในเขตพื้นที่ อ.กุมภวาปี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			พ.ย.๖๖		
๓๗.	๑.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๕๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			มี.ค.๖๖		
๓๘.	๑.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเยาวชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	/			เม.ย.๖๖		
๓๙.	๑.โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีรายได้ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน	๔๕,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐	๕๕,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	/			มี.ค.๖๖-เม.ย. ๖๖		
	รวม	๘๐๘,๐๐๐	๗๙๔,๒๐๐	๑๓,๘๐๐						
	รวมทั้งสิ้น	๓๓,๘๘๘,๕๔๒	๓๑,๒๐๕,๗๖๔	๒,๖๘๒,๗๗๘.๓๗						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี	๓๕,๐๐๐ + ๒๐,๐๐๐	๕๔,๐๓๗	๙๖๓	/			พ.ค.๖๖		
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์	๓๐,๐๐๐	๑๙,๐๓๒	๑๐,๙๖๘	/			ก.ย.๖๖		
	รวมทั้งสิ้น	๘๕,๐๐๐	๗๓,๐๖๙	๑๑,๙๓๑						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน สาธารณสุข, อุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการชุมชนสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง	๒๐,๐๐๐+ ๑๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			ก.ย.๖๖		
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			๑ ก.ย.-๓๑ ต.ค. ๖๖		
๓.	โครงการจ้างเหมาตัดต้นไม้สองข้างทางถนนลาดยางหนองนาคำ-วังหน้าผา	๑๒๖,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๖๔,๑๐๐	/			๑๑ เม.ย.-๙ ส.ค. ๖๖		
๔.	โครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลเสอเพลอ	๑๐๙,๖๐๐	๑๐๙,๖๐๐	๐	/			๑๖ มี.ย.-๑๕ ส.ค.๖๖		
	รวมทั้งสิ้น	๕๖๕,๖๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๗๐,๑๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป, อุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๔๕	๔,๓๕๕	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒.	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๒๑,๒๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๓.	โครงการการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	๔๐,๐๐๐	๓๖,๗๑๗	๓,๒๘๓	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๔.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๕๐,๐๐๐ + ๒๕๐,๐๐๐	๒๙๖,๗๕๐	๓,๒๕๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๕.	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงและติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อม อุปกรณ์ ม.๑๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๖๐๐	๑๙,๔๐๐	/			๖ ก.ย.-๕ พ.ย. ๖๖		
๖.	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ	๓๐๐,๐๐๐+ ๒๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๙๕	๑๐,๙๐๕	/			ก.ย.๖๖		
	รวมทั้งสิ้น	๑,๐๔๐,๐๐๐	๙๗๗,๖๐๗	๖๒,๓๙๓						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ชุดเครื่องออกกำลังกาย (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒.	ชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๓.	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑๔ เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๔.	ลำโพง จำนวน ๑๔ เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๕.	โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงและติดตั้งเครื่องขยายเสียง พร้อม อุปกรณ์ ม.๑๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๖๐๐	๑๙,๔๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๖.	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กจำนวน ๔ ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๗.	คันทันพร้อมลูก จำนวน ๑ ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๘.	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสา เสา (โคมไฟฟ้าถนนแบบโซล่าเซลล์ และเสาไฟเคลือบสังกะสี)	๑๔๔,๒๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๒๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๙.	กล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด พร้อมติดตั้ง/พื้นที่ตำบลเสอเพลอ ทั้ง ๑๙ หมู่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
	รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๗,๒๐๐	๑,๓๐๓,๖๐๐	๒๓,๖๐๐						

ผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ้านโนนสวรรค์ ม.๗ โรงเรียนเสอเพลอโนนสวรรค์ (ด้านหลัง)	/			๓๐๖,๐๐๐	๒๘๒,๒๐๐
๒.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสามพาด บ้านวังหน้าผา ม.๑๑	/			๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น				๗๙๑,๐๐๐	๗๖๗,๒๐๐

ผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๙ (สี่แยกบ้านนางลำดวน ไปสามแยกรอยต่อบ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๑๖)		/		๙๕๙,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีสมพร หมู่ที่ ๑๐		/		๓,๖๕๙,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓.โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๑๙ สายวัดโนนพระ ไปสามแยกโคกสว่าง		/		๑,๗๖๒,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
รวมทั้งสิ้น				๖,๓๘๐,๐๐๐	

ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี